Erweiterung Kindergarten Merklinger Straße

Anlage 1 zu Drucksache 043/2024

KG 200-600

| NΙD | KG 200-600 Gewerk | TEirmo | Kootonhoroohnus | Vorgobosumme | Difforana |
|-----|------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|
| ИK | Gewerk | Firma Resch Mobelwerkstatten | Kostenberechnung | Vergabesumme | Differenz |
| 1 | Lose Möblierung | Ges.m.b.H Dreisesselbergstraße 34 4180 Aigen-Schlägl Österreich | 125.000,00 € | 146.775,21 € | 21.775,21 € |
| 2 | Containeranlage | KB Container GmbH Steiäcker 1 96132 Schlüsselfeld | 2.000.000,00 € | 2.102.016,00 € | 102.016,00 € |
| 3 | Unterbau- und Gründungsarbeiten | HS Bau und Baumaterialien Vertriebs GmbH, Vogelsangstraße 44, in 75417 Mühlacker | 90.000,00 € | 97.726,94 € | 7.726,94 € |
| 4 | | | - € | - € | - € |
| 5 | | | - € | - € | - € |
| 6 | | | - € | - € | - € |
| 7 | | | - € | - € | - € |
| 8 | | | - € | - € | - € |
| 9 | | | - € | - € | - € |
| 10 | | | - € | - € | - € |
| 11 | | | - € | - € | - € |
| | bisherige Vergabesumme | | 2.215.000,00 € | 2.346.518,15 € | 131.518,15 € |