



Drucksache 008/2018

Verfasser: Ingrid Kanellopoulos
Telefon: 07159/924136
Aktenzeichen:
Datum: 25.01.2018

Beratungsfolge	Behandlung	am	Zuständigkeit
Ausschuss Planen - Technik - Bauen Gemeinderat	öffentlich öffentlich	21.02.2018 28.02.2018	Kenntnisnahme Kenntnisnahme

Ersatzneubau Schule mit Musikschule

- Abrechnung der Baumaßnahme

Anlage DS 008-2018 - Kostenfortschreibung 25.01.2018

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Abrechnung des Ersatzneubaus Schule mit Musikschule zustimmend zur Kenntnis.

gez.
Wolfgang Faißt

Sachdarstellung:

Im März 2014 fasste der Gemeinderat den Beschluss, die Pavillons der Friedrich-Schiller-Schule abzubauen und an deren Stelle einen 2-geschossigen Neubau, der auch Räume für die Musikschule enthalten sollte, zu erstellen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte im September 2013 die Förderfähigkeit sowohl des Ersatzneubaus der Friedrich-Schiller-Schule als auch des Erweiterungsumbaus der Realschule im Bereich der ehemaligen Stadtbibliothek anerkannt und Mittel aus dem Schulbauförderprogramm 2014 in Höhe von 1.140.000 € für den Neubau des Schulgebäudes und 128.000 € für die Erweiterung der Realschule bewilligt.

Die Baumaßnahme für den Ersatzneubau Schule wurde zwischen August 2014 und September 2016 durchgeführt.

Die Gesamtkosten für die Erstellung des Gebäudes belaufen sich einschließlich der geleisteten Bauhofstunden auf **6.157.589,27 €**.

Abrechnung nach DIN 276 - Summenzusammenstellung			
		Kostenberechnung vom März 2014	Abrechnung vom Januar 2018
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	145.000,00 €	161.952,63 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.630.000,00 €	3.433.176,04 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.069.385,00 €	1.069.560,53 €
500	Außenanlagen	381.615,00 €	568.501,51 €
600	Ausstattung, Einrichtung	nicht enthalten	nicht enthalten
700	Baunebenkosten	855.000,00 €	852.503,34 €
	Unvorhergesehenes (Kleinaufträge)	32.000,00 €	71.895,22 €
	Gesamtkosten	6.113.000,00 €	6.157.589,27 €
	Mehrkosten		44.589,27 €

Bei den o.g. Gesamtkosten sind die Terrazzoarbeiten enthalten, die noch nicht schlussgerechnet werden konnten, ca. 51.050,34 € stehen hier noch zur Zahlung aus.

Die HH-Mittel, die von 2013 - 25.01.2018 für die Erstellung des Bauvorhabens aufgewendet wurden belaufen sich auf 6.106.538,93 €.

Aufgestellt 25.01.2018

FB2, Abteilung Hoch- und Tiefbau

I.Kanellopoulos