

Ersatzneubau Schule mit Musikschule						
Kostenfortschreibung mit Photovoltaik (Stand 25.01.2018)						
Gewerk	Kostenschätz. Okt. 2013	Kostenber. März 2014	Vergabesumme	Nr.	Nachträge	Abrechnung
100 Grundstück						
Grundstückskosten						
Summe Kostengruppe 100	0,00 €	0,00 €	0.00 €			0,00 €
200 Herrichten und Erschließen						
Abbruch Schulgebäude / Pavillons	105.000,00 €	105.000,00 €	78.445,40 €	1	33.605,27 €	104.873,80 €
Umlegung Versorgungsleitungen Mensa (HSE)	30.000,00 €	40.000 €	40.000,00 €			57.078,83 €
Summe Kostengruppe 200	135.000,00 €	145.000,00 €	118.445,40 €		33.605,27 €	161.952,63 €
300 Bauwerk						
Gerüstarbeiten		22.000,00 €	35.235,84 €			41.687,64 €
Rohbauarbeiten inkl. Rodung + Abbruch Kanal		1.215.000,00 €	1.194.292,76 €			1.121.487,96 €
Leitungstieferlegung Mangel Fa. Moser						1.022,00 €
Dachbegrünungsarbeiten		67.000,00 €	42.951,85 €	1	5.564,44 €	35.454,49 €
Dachabdichtungsarbeiten		156.000,00 €	138.440,66 €	1-2	4.726,47 €	139.937,01 €
Flaschnearbeiten		12.000,00 €	11.071,05 €	1	2.737,00 €	12.139,99 €
WDVS + Innenputz		265.000,00 €	217.224,06 €	1-3	31.654,20 €	106.948,31 €
Klinkerriemchen			154.276,36 €	1-2	10.602,90 €	160.070,97 €
Trockenbauarbeiten		242.000,00 €	56.139,73 €	1	5.109,86 €	63.694,46 €
Trockenbau - Systemtrennwände			218.875,91 €	1-9	104.480,94 €	331.733,32 €
Abgehängte Decken		220.000,00 €	140.135,65 €	1-3	15.800,52 €	141.628,20 €
Estricharbeiten		90.000,00 €	67.774,97 €	1	16.130,06 €	66.831,05 €
Terrazzobelag + Estrich		125.000,00 €	150.463,71 €	1	8.559,91 €	159.023,62 €
Fliesenarbeiten			60.504,36 €	1	2.183,05 €	63.434,28 €
Alu-Fassadenarbeiten		470.000,00 €	430.845,95 €	1-3	11.216,42 €	449.008,03 €
Kunststoff-Fensterarbeiten		200.000,00 €	162.482,41 €			159.945,82 €
Fassadenarbeiten (Trespa)			25.109,00 €			24.561,96 €
Schreinerarbeiten inkl. Teeküche		125.000,00 €	62.478,84 €	1-2	6.023,61 €	66.311,41 €
Schließanlage		7.000,00 €	12.158,09 €			16.697,99 €
Schlosserarbeiten		120.000,00 €	51.427,04 €	1	1.715,50 €	51.565,13 €
Mülleinhausung			30.654,23 €	1-3	13.868,69 €	46.817,78 €
WC-Trennwände		30.000,00 €	14.030,10 €			13.707,92 €
Maler/Tapezierarbeiten		110.000,00 €	24.389,65 €			20.390,61 €
Bodenbelagsarbeiten		135.000,00 €	82.793,79 €	1-2	6.380,60 €	92.086,01 €
Baureinigung		10.000,00 €	10.004,20 €			22.360,90 €
Bauheizung + Bautrocknung		9.000,00 €	9.000,00 €			24.629,18 €
Summe Kostengruppe 300	3.694.000,00 €	3.630.000,00 €	3.402.760,21 €		246.754,17 €	3.433.176,04 €

400 Technische Anlagen						
Sanitärinstallation	219.000,00 €	186.570,00 €	125.686,26 €			135.875,69 €
Lüftungsanlage	115.000,00 €	129.400,00 €	152.137,86 €	1	3.221,12 €	139.260,05 €
Heizungsanlage	182.000,00 €	174.010,00 €	88.871,06 €			84.794,09 €
Elektroinstallation	353.000,00 €	539.405,00 €	364.322,33 €	1-16	63.317,19 €	598.128,32 €
Blitzschutz						
Photovoltaikanlage						
Mehrkosten LED-Beleuchtung						
Amokanlage + ELA			55.102,08 €			58.405,08 €
Aufzugsanlage	40.000,00 €	40.000,00 €	43.207,71 €			38.479,59 €
Einbruchmeldeanlage	0,00 €	0,00 €	4.648,97 €			6.783,06 €
WLAN	0,00 €	0,00 €	5.416,59 €			5.739,35 €
Beschallung Tanzraum Musikschule	0,00 €	0,00 €				2.095,30 €
Summe						
Kostengruppe 400	1.039.000,00 €	1.069.385,00 €	839.392,86 €		121.901,85 €	1.069.560,53 €

500 Aussenanlagen						
Planung Schulgebäude - Los 1	393.000,00 €	381.615,00 €	68.713,90 €			71.295,10 €
Herstellung Außenanlagen - Los 1			395.505,18 €		73.167,15 €	458.269,83 €
Vegetationsarbeiten Los 1						24.216,72 €
Lieferung Leuchten - Los 1 (4 Stck)						7.338,69 €
Montage Leuchten - Los 1 (4) Bauhof			16.957,50 €			7.381,17 €
Summe						
Kostengruppe 500	393.000,00 €	381.615,00 €	481.176,58 €		73.167,15 €	568.501,51 €

600 Ausstattung						
Summe						
Kostengruppe 600	nicht enthalten	100.000,00 €				

700 Baunebenkosten						
Vermessung		28.000,00 €	28.000,00 €			22.144,72 €
Planung / Bauleitung LP 1 - 4		465.000,00 €	124.674,03 €			477.585,60 €
LP 5 - 8			337.081,65 €			
Tragwerksplanung LP 1 - 4		120.000,00 €	64.682,22 €			120.225,52 €
LP 5 - 6			52.921,82 €			
Heizung-Lüftung-Sanitär LP 1 - 4		65.000,00 €	20.570,70 €			76.347,51 €
LP 5 - 9			41.858,13 €			
Lüftung						
Elektrot. inkl. Photovoltaik LP 1 - 4		80.000,00 €	25.174,06 €			90.342,98 €
LP 5 - 8			53.820,41 €			
Bauphysik		25.000,00 €	27.846,00 €			27.846,00 €
Geologe		7.000,00 €	5.350,73 €			11.329,79 €
SiGe-Koordinator		20.000,00 €	4.522,00 €			4.522,00 €
Prüfingenieur		45.000,00 €	20.867,51 €			22.159,22 €
Summe						
Kostengruppe 700	852.000,00 €	855.000,00 €	807.369,26 €		0,00 €	852.503,34 €

Unvorhergesehenes						
Kleinaufträge						71.895,22 €
Summe						
Unvorhergesehenes	nicht enthalten	32.000,00 €	32.000,00 €			71.895,22 €

Gesamtkosten inkl. Photovoltaik und Lüftungsanlage	6.113.000,00 €	6.113.000,00 €	5.681.144,31 €		475.428,44 €	6.157.589,27 €
Mehrkosten						44.589,27 €

Zusatzmaßnahme Aussenanlagen Los 4 - Schulgelände allgemein, finanziert über die HH-Stelle 2950-940000.002						
Planung Schulgel. Allgemein - Los 4			7.209,53 €			7.209,53 €
Herstell. Schulgel. allgem. - Los 4			41.496,78 €		28.812,28 €	53.482,89 €
Vegetationsarbeiten - Los 4						16.326,09 €
Lieferung Leuchten - Los 1 (6 Stck)						11.008,03 €
Montage Leuchten - Los 1 (6) Bauhof						11.071,76 €
Summe Zusatzmaßnahme Schulgelände allgemein			48.706,31 €		28.812,28 €	99.098,30 €

Angewiesener Betrag 2013 - 2018 (Kostenliste nach Gewerken in Abstimmung mit Finanz +)	6.205.637,23 €
Abzüglich Kosten für Maßnahmen im allgemeinen Schulgelände	-99.098,30 €
Baukosten Neubau Schulgebäude Stand 16.01.2018	6.106.538,93 €
noch nicht ausbezahlt ist 1 Gewerk mit insgesamt ca.	51.050,34 €
Voraussichtliche Gesamtkosten	6.157.589,27 €